

오학동 남한강둔치 시민공원 조성 계 획 도

1-1. 위치도



1-2. 종합계획도





1-3. 사업개요

오학동 남한강둔치 시민공원 조성공사

2023년 09월 13일 ~ 2024년 09월 14일 (공원 조성공사)

사업개요

- 공통(토공사) : 산책로, 진입로, 진입계단, 다리, 광장
- 어린이놀이마당 : 어린이놀이시설, 포장공사
- 숲속체험나라 : 어린이놀이시설, 식재공, 포장공사
- 쉼터 : 식재공, 시설물공사
- 야외물놀이장 : 수경놀이시설, 수경설비시설
- 다목적광장 : 시설물공사, 식재공사
- 관광농업 : 토공사, 설비공사

1-4. 공사개요

분 류		주 요 내 용	비고
공 통 (토 공 사)		<ul style="list-style-type: none"> ■ 산책로(B=6.0m) : 2,675m, 산책로(B=3.0M) : 1,990m ■ 진입로2개소, 진입계단 3개소 ■ 다리3개소, 목교 1개소 ■ 광장 2개소 	
시 설 물 공 사	어 린 이 놀 이 마 당	<ul style="list-style-type: none"> ■ 자가발전 시소4개소, 자가발전 그네 1개소 ■ 탄성포장(T55) : 569.0m² 	
	숲 속 체 험 나 라	<ul style="list-style-type: none"> ■ 조합놀이대 3개소, 어린이놀이시설 5개소, 흔들파고라 등 14개소 ■ 탄성포장(T75) : 770m², 황토포장 : 242m², 블럭포장 : 717m² ■ 느티나무(R15) 6주 식재, 소나무(R10) 45주 이식 	
	숨 터	<ul style="list-style-type: none"> ■ 파고라 8개소, 썬베드 16개소 ■ 잔디 2,050m², 잔디보호매트 2,050m², 느티나무(R15) 10주 식재 	
	야 외 물 놀 이 장	<ul style="list-style-type: none"> ■ 어린이풀, 유수풀, 성인풀 수경시설물, 수질정화 시설물 1식 ■ 막구조파고라 2개소, 수경놀이시설 13개소, 샤워기 4개소 ■ 블럭포장 2,574m² 	
	다 목 적 광 장	<ul style="list-style-type: none"> ■ 잔디(평떼) 19,800m², 잔디(줄떼) 12,700m², 느티나무(R15) 40주 식재 ■ 야외무대막구조물 1개소, 무대데크 1개소, 관수설비 1식 	
	관 광 농 업	<ul style="list-style-type: none"> ■ 경관농업 관수설비 1식 	

2-1. 주요공간별 계획 및 현황

주요공간
계획
현황

2-1-1. 어린이놀이기마당



■ 공사추진계획

2024. 03. 01 ~ 2024. 05. 30	어린이놀이기마당	1. 현황측량 및 경계석 설치(2024. 03. 01 ~ 03. 30) 2. 놀이시설물 설치 및 탄성포장(2024. 04. 25 ~ 05. 30)	
-----------------------------	----------	--	--

2-1. 주요공간별 계획 및 현황

주요공간 현황

2-1-2. 숲속체험나라



■ 공사추진계획

2024. 03. 01 ~ 2024. 06. 10	숲속체험나라	1. 현황측량 및 경계석 설치(2024. 03. 01 ~ 03. 30) 2. 놀이시설물 설치(2024. 04. 25 ~ 05. 30) 3. 황토포장, 탄성포장, 블럭포장(2024. 05. 20 ~ 06. 10)	
-----------------------------	--------	---	--

2-1. 주요공간별 계획 및 현황

2-1-3. 야외물놀이장


어린이놀이터

여주시청(여원동지)시민공원 조성공사

● AIR.

대나무 숲에 살고 있는 귀여운 판다친구!
친근하고 귀여운 판다를 컨셉으로 아이들
호기심을 자극하며 랜드마크 조형물 역할
을 합니다

● 마스터플랜.



2-1. 주요공간별 계획 및 현황

주요공간
현황

2-1-5. 다목적 광장



■ 공사추진계획

2024. 04. 15 ~ 2024. 07. 31	다목적 광장	1. 토사반입 및 성토면 고르기(2024. 04. 15 ~ 05. 31) 2. 식재 및 야외무대 설치(2024. 05. 01 ~ 07. 31)	
-----------------------------	--------	--	--

2-1. 주요공간별 계획 및 현황

주요공간 현황

2-1-6. 관광농업



■ 공사추진계획

2024. 04. 10 ~ 2024. 05. 31	관광농업	1. 토사반입 및 성토면 고르기(2024. 04. 10 ~ 24. 05. 31)	
-----------------------------	------	--	--